

Du 26/05/2025 au 29/05/2026					2025								2026					
Nom du lot	Durée	Début	Fin	%	M...	Juin	Juil.	Août	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Janv.	Févr.	Mars	Avr.	Mai	
Surveillance du site	67 jours	26/05/2025	31/07/2025	100%		Surveillance du site												
Mesures conservatoires	362 jours	02/06/2025	29/05/2026	100%		Mesures conservatoires												
Électricité	306 jours	28/07/2025	29/05/2026	100%		Électricité												
Plomberie	82 jours	06/10/2025	26/12/2025	100%		Plomberie												
Décontamination amiante	61 jours	30/03/2026	29/05/2026	9%												Décontamination amiante		
Piscine	131 jours	17/11/2025	27/03/2026	100%										Piscine				